

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
<p>นโยบายที่ ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ</p> <p>๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้</p>	-	-	<p>- โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุข</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>- กิจกรรมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>(๑) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการผูกพันงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ จำนวน ๒ สายทาง วงเงิน ๔๐.๑๐๐ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง ๒ สายทาง</p> <p>(๒) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการปีเดียว (ก่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) จำนวน ๖ สายทาง วงเงิน ๗๕.๐๘๑ ล้านบาท ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้วทั้ง ๖ สาย</p>	<p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๙ จำนวน ๓๒.๐๖๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒.๐๖๐ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๙ จำนวน ๗๕.๐๘๑ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๐๐ ล้านบาท</p>	กรมทางหลวงชนบท

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>(๓) ก่อสร้างทางและสะพานรายการผูกพันงบประมาณระยะเวลา ดำเนินการปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จำนวน ๒ สายทาง วงเงิน ๓๙.๒๖๗ ล้านบาท ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้วทั้ง ๒ สายทาง</p> <p>- กิจกรรมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการทุ่งยางแดงโมเดล</p> <p>(๑) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ สายทาง วงเงิน ๒๒๔.๖๙๑ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง ๑๑ สายทาง</p> <p>(๒) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการปีเดียว (ก่อสร้างแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) จำนวน ๑๗ สายทาง วงเงิน ๒๕๓.๒๕๒ ล้านบาท ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๑๗ สาย</p> <p>(๓) ก่อสร้างทางและสะพานรายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓ สายทาง วงเงิน ๔๙๘.๑๖๐ ล้านบาท ขณะนี้ลงนาม ในสัญญาแล้วทั้ง ๒๓ สายทาง</p>	<p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๙ จำนวน ๗.๘๕๓ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๙ จำนวน ๑๗๙.๖๓๔ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๙.๖๓๔ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๙ จำนวน ๒๕๓.๒๕๒ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔.๕๑๖ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๙ จำนวน ๙๙.๖๓๒ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘.๑๐๐ ล้านบาท</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
<p>นโยบายที่ ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม. กับเมืองปริมณฑลเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทำต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอุตะเกา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ำโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบ โลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ทำเรือแหลมฉบังเพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ทำเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเล</p>			<p>การขนส่งทางถนน</p> <p>- โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย ๔ ช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงกรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๔,๔๘๗.๕ ล้านบาท ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน้ำเขียว ตอน ๓ จ.นครราชสีมา ปราจีนบุรี ระยะทาง ๑๕.๕๐๙ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๕๘๙.๕๖๕ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๒.๔๙ และส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑.๘๒</p> <p>(๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๓.๐๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๓๕๖.๑๗๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๑.๗๕</p> <p>(๓) ทางหลวงหมายเลข ๔ กระบี่ - อ.ห้วยยอด (กม.๑๐๐๐ - ๑๐๑๖) จ.กระบี่ ระยะทาง ๑๖.๔๕๒ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๘๘.๘๐๕ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๒๒.๕๔</p> <p>(๔) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวง หมายเลข ๓๓๑-อ.บ้านค่าย ตอน ๓ จ.ระยอง ระยะทาง ๑๘.๒๓๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๖๕๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๒๔.๑๘</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๔๑๑.๒๗๙ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๓๔๑.๙๓๑ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๒๔๘.๕๖๓ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๓๐๒.๐๔๖ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๕.๙๒๒ ล้านบาท</p>	กรมทางหลวง

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	วันที่	สาระสำคัญ				
อ่าวไทยและอันดามัน เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนา ท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ทำเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน ผลักดันให้ท่าเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก มีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้า ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ำลึก			(๕) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ.บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๓.๒๕๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๑๔ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๔๙.๗๕	- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๐๒.๙๘๕ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑.๗๒๖ ล้านบาท		
			- โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย ๔ ช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย	(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ อ.ปราสาท - อ.ขุนขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๘๕ ตอน ๑ จ. ศรีสะเกษ ระยะทาง ๓๕.๐๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศประกวดราคาวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙		- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๒๘๐.๐๐๐ ล้านบาท - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
			(๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ อ.ร่องขวาง - อ.งาว ตอน ๒ จ. แพร่ ระยะทาง ๒๐.๐๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๘๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศประกวดราคาวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙			- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๖๐.๐๐๐ ล้านบาท - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
			๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง ๑ แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างพิจารณาค่ากลางใหม่			- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๒๔๐.๐๐๐ ล้านบาท - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
			๔) ทางหลวงหมายเลข ๔ อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย จ.พังงา ระยะทาง ๒๓.๓๓๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๘๕๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศประกวดราคาวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙			- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๗๐.๐๐๐ ล้านบาท - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>๕) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สามแยกคอตยติ - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระยะทาง ๒๕.๕๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศประกวดราคา ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙</p> <p>- โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติให้ คค. (ทล.) ดำเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๓ สาย ดังนี้</p> <p>๑) สายพัทธา - มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กม. วงเงินลงทุนรวม ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างและค่าคุมงาน วงเงิน ๑๔,๒๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางตามแผนประมาณการรายจ่ายที่ขอตกลงกับ กค. และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. โดยการดำเนินโครงการระยะที่ ๑ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนการดำเนินโครงการส่วนที่เหลือกำหนดเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ ๒ ดำเนินการประกวดราคาโดยวิธี E-Bidding จำนวน ๑๓ ตอน ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว ๕ ตอน อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ ตอน และอยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา ๕ ตอน และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓</p> <p>๒) สายบางปะอิน -นครราชสีมา ระยะทาง ๑๙๖ กม. วงเงินลงทุน ๘๔ ,๖๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง วงเงิน ๗๗,๙๗๐ ล้านบาท โดยให้ กค. ดำเนินการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน ๖,๖๓๐ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. โดยการดำเนินโครงการระยะที่ ๑ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนการดำเนินโครงการส่วนที่เหลือกำหนดเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ ๒ อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา และจะลงนามในสัญญาภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๓</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๓๐๐.๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๓,๖๐๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๑๕ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๑,๘๘๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๕ ล้านบาท</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>๓) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กม. วงเงินลงทุนรวม ๕๕,๖๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง วงเงิน ๕๐,๒๐๐ ล้านบาท โดยให้ กค. ดำเนินการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน ๕,๔๒๐ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. โดยการดำเนินโครงการระยะที่ ๑ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนการดำเนินโครงการส่วนที่เหลือกำหนดเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ ๒ อยู่ในขั้นตอนเตรียมการประกวดราคา และจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๓</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๘ (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕ ล้านบาท</p>	
	-	-	<p>- โครงการแก้ไขปัญหาราจรเมืองใหญ่ในภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบท รายการผูกพันเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p> <p>(๑) โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๒) ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๑๓ - คลองมหาสวัสดิ์) ระยะทาง ๗.๕ กม. วงเงินก่อสร้าง ๔๖๓.๐๓๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๒๗.๓๖</p> <p>(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ พังเมืองรวมเมืองชุมพร จ. ชุมพร ระยะทาง ๘.๔๔ กม. วงเงินก่อสร้าง ๗๘๘.๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน ร้อยละ ๖.๒๑</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๘ จำนวน ๑๒๔.๘๗๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘.๓๘๓ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๘ จำนวน ๒๖๓.๗๐๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๗๒๓ ล้านบาท</p>	กรมทางหลวงชนบท

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>(๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวม เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ระยะทาง ๓.๕๖๔ กม. วงเงินก่อสร้าง ๔๙๘.๗๖๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๑๘.๓๐</p> <p>(๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง๑ ง๒ ง๔ และ ง๕ ผังเมืองรวม เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง ๔.๙๒๖ กม. วงเงินก่อสร้าง ๔๓๖.๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๓๗.๕๓</p> <p>(๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนที่ ๒) ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๖.๐๖๗ กม. วงเงินก่อสร้าง ๓๘๐.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๑๑.๗๒</p> <p>รายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p> <p>(๑) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS๑ ระยะทาง ๕.๒๐๐ กม. วงเงินก่อสร้าง ๒,๐๘๑.๔๘๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคาของสำนักงบประมาณ</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๗๓.๖๘๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๐๑๑ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๖๐.๖๘๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖.๗๖๓ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๔๑.๖๖๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒.๑๘๒ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๔๑๖.๒๙๗ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลเบิกจ่าย</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>(๒) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS๒ ระยะทาง ๒.๘๐๐ กม. วงเงินก่อสร้าง ๒,๓๘๐.๗๗๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคาของสำนักงบประมาณ</p> <p>(๓) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS๓ ระยะทาง ๔.๓๒๒ กม. วงเงินก่อสร้าง ๒,๘๖๔.๗๔๓ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคาของสำนักงบประมาณ</p> <p>(๔) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ระยะทาง ๒.๔๐๐ กม. วงเงินก่อสร้าง ๑,๗๓๖.๕๖๘ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคาของสำนักงบประมาณ</p> <p>(๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย ระยะทาง ๖.๓๘๑ กม. วงเงินก่อสร้าง ๒๖๕.๗๓๑ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว</p> <p>- โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของกรมทางหลวงชนบท รายการผูกพันเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p> <p>(๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายแยก ทล.๓๓ - ด้านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง ๑๕.๔๒๕ กม. วงเงินก่อสร้าง ๙๓๕.๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๒๓.๘๕</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๔๗๖.๑๕๕ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๕๗๒.๙๔๘ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๓๔๗.๓๑๓ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๕๓.๑๔๖ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๓๗.๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๕๓.๒๐๖ ล้านบาท</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>รายการใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p> <p>(๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.๓๓ - ด้านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง วงเงินก่อสร้าง ๓๒๙.๘๕๕ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา</p> <p>(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง๒ และ ง๓ ฝั่งเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ระยะทาง ๗.๕๓๕ กม. วงเงินก่อสร้าง ๔๔๔.๔๗๓ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๖๕.๙๗๑ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๘๘.๘๙๔ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	-	-	<p>- การจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะ</p> <p>(๑) รถแท็กซี่มิเตอร์</p> <p>- ดำเนินการตรวจมาตรฐานคุณภาพรถแท็กซี่มิเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร มีรถเข้าตรวจจำนวน ๑๑๗,๗๐๔ คัน ผ่านการตรวจสภาพ ๑๐๕,๑๕๓ คัน (ร้อยละ ๘๙.๓๔) ไม่ผ่านการตรวจสภาพ ๑๒,๕๕๑ คัน (ร้อยละ ๑๐.๖๖)</p> <p>- ดำเนินการปรับจูนมาตรฐานค่าโดยสาร ๑๐๐,๙๗๗ คัน (ร้อยละ ๙๖.๐๓) (สิ้นสุดโครงการ เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>(๒) รถจักรยานยนต์สาธารณะ (กทม.)</p> <p>- ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ๕๘,๒๙๙ ราย จดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ๙๐,๖๔๙ ราย ลงทะเบียนรับเสื่อกี๊ ๗๗,๐๓๐ ราย (สิ้นสุดโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>(๓) รถตู้ VIP</p> <p>มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ จำนวน ๕,๓๖๙ ราย (กรุงเทพฯ ๙๖๑ ราย ส่วนภูมิภาค ๔,๔๐๘ ราย)</p> <p>มีจำนวนรถที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน ๓,๖๕๗ คัน (กรุงเทพฯ ๕๗๖ คัน ส่วนภูมิภาค ๓,๐๘๑ คัน)</p> <p>หมายเหตุ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ (พ.ย. ๒๕๕๘) ขอแก้ไขเป็น “๕,๐๓๔ ราย (กรุงเทพฯ ๙๓๒ ราย ส่วนภูมิภาค ๔,๑๐๒ ราย)”</p> <p>(๔) รถตู้โดยสารจัดระเบียบ</p> <p>สรุปผลการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร ดังนี้</p> <p>๔.๑ การจัดระเบียบรถตู้โดยสารประจำทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และหมวด ๒ (ปี ๒๕๕๗) ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติให้ขยายเวลารอบที่ ๒ ให้ ขสมก. และ บขส. นำรถตู้จัดระเบียบเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ มีผลการดำเนินการดังนี้</p>	-	กรมการขนส่งทางบก

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<ul style="list-style-type: none"> ● รถตู้โดยสารป้ายดำที่มายืนยันรับสิทธิในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง มีจำนวน ๑,๒๖๓ คัน รวม ๙๒ เส้นทาง ขสมก. นำรถเข้าบรรจุในบัญชี ขส.บ.๑๑ แล้ว จำนวน ๖๙๖ คัน และนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถแล้ว จำนวน ๖๕๘ คัน ● รถตู้โดยสารป้ายดำที่มายืนยันรับสิทธิในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ มีจำนวน ๑,๘๑๒ คัน รวม ๕๖ เส้นทาง ขส.บ. นำรถเข้าบรรจุในบัญชี ขส.บ.๑๑ แล้ว จำนวน ๑,๓๔๗ คัน และนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถได้ จำนวน ๑,๓๑๐ คัน (สิ้นสุดโครงการ เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘) <p>๔.๒ การจัดระเบียบรถตู้โดยสารประจำทาง หมวด ๓ (ปี ๒๕๕๗) ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการนำรถตู้จัดระเบียบเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ มีผลการดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ได้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ จำนวน ๒๒ เส้นทาง สำหรับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศ หมวด ๓ จำนวน ๔๓๙ คัน ซึ่งมีจำนวนรถมาบรรจุในบัญชี ขส.บ. ๑๑ แล้ว จำนวน ๑๘๓ คัน 		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	๙ เม.ย. ๕๖	<p>กรม. มีมติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๖ อนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖ (รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ฯ) เป็นประธานกรรมการฯ เสนอรวมทั้งอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินในวงเงิน ๑๓,๑๖๒.๒๐๐ ล้านบาท โดยให้ กค. เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้หรือจัดหาเงินกู้ให้ ขสมก. กู้ต่อ และให้ ขสมก. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการชำระคืน ต้นเงินกู้ ค่าดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการกู้เงินตามความเห็นของ สสพ. รวมทั้งให้ คค. รับไปศึกษาถึงความเหมาะสมคุ้มค่า ในกรณีที่หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมการจัดซื้อรถโดยสารธรรมดาไป เป็นรถโดยสารปรับอากาศ รวมถึงการจัดระบบเส้นทางเดินรถ การปรับอัตรา ค่าโดยสาร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี</p>	<p>- โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๔๘๙ คัน วงเงิน ๑,๗๘๔.๘๕๐ ลบ.</p> <p>เพื่อนำมาใช้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้ น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการจัดซื้อรถโดยสารฯ และได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ต่อมาได้มีบริษัทผู้เข้าร่วมการประกวดราคาได้มีหนังสืออุทธรณ์ผลการพิจารณาเสนอราคาโดยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาไปที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) ซึ่ง กพ.อ. ได้แจ้งผลการอุทธรณ์มายัง ขสมก. แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กพ.อ. มิได้มีการระบุชัดเจนว่าจะให้ ขสมก. ดำเนินการต่อไปหรือไม่ ขสมก. จึงทำหนังสือขอหารือไปยัง กพ.อ. อีกครั้ง ซึ่ง กพ.อ. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของ ขสมก. แล้ว โดยให้ ขสมก. ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของ ขสมก. พิจารณาตามความเห็นของ กพ.อ. แล้ว เห็นว่า กพ.อ. ยังเห็นว่า การกำหนด TOR ยังไม่ชัดเจน และยังมีประเด็นเกี่ยวกับผลงานการซ่อมของผู้ชนะการประกวดราคา จึงถือว่า การกำหนด TOR ในครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร ขสมก. จึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร NGV ๔๘๙ คัน และให้ ขสมก. ดำเนินการจัดทำ TOR ใหม่ โดยรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำ TOR ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ ลงนามในเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ และรับมอบรถโดยสารในเดือน ส.ค. ๒๕๕๘</p>	-	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
		<p>ด้านพลังงานทางเลือกที่ใช้กับรถโดยสารโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการให้บริการ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย การจูงใจให้มีการใช้รถโดยสารสาธารณะ มากยิ่งขึ้น การประหยัดพลังงาน รวมทั้งการลดปัญหาการจราจร และลดมลภาวะ ของสิ่งแวดล้อม และให้รายงานผลการศึกษาต่อ ครม. ด้วย โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อรถโดยสารตามโครงการดังกล่าวไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ก็ให้ คค.เสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง</p>			

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	-	-	<p>โครงการอุ้งจอตลอดโดยสารของ ขสมก. จำนวน ๑๑ แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ แห่ง คือ อุ้พระประแดงใต้ทางด่วน และอุ้นครอินทร์ อุ้บางบัวทอง และอุ้เจ้าสมิงพราย - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕ แห่ง คือ อุ้กัลปพฤกษ์ อุ้บางพลี อุ้ใต้ทางด่วนรามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม อุ้บรมราชชนนี (อุ้บรมราชชนนี ขอยกเลิกการก่อสร้างสถานีก๊าซ เนื่องจาก รฟท. ไม่อนุญาต ให้ขสมก. ใช้พื้นที่วางท่อก๊าซ) และอุ้พระประแดง (ขสมก. ได้เข้าใช้พื้นที่อุ้จอตลอดแล้ว ทั้งนี้ มีผู้คัดค้านการก่อสร้างสถานีก๊าซ ซึ่ง ปตท. ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อร้องเรียนและนำเสนอต่อเทศบาลเมืองลาดหลวงแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเทศบาลเมืองลาดหลวงพิจารณา - ลงนามในสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการรับมอบพื้นที่ ๑ แห่ง คือ อุ้กำแพงเพชร ๒ - อุ้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ (มีสถานีก๊าซ) ขสมก. ได้ยกเลิกการก่อสร้างอุ้ เนื่องจากกรมธนารักษ์ขอยกเลิกการให้เข้าพื้นที่ ทั้งนี้ ขสมก. ได้พิจารณาพื้นที่บริเวณมัศยิตยามาลุดดิน เพื่อก่อสร้างอุ้กาญจนภิเษกแทน ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขสมก. พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ 	-	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	-	-	<p>- การดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง</p> <p>กรม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙ วงเงินขุดเขยรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๓ ล้านบาท โดยให้ สงป. พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจราจรโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๘๐๐ คันต่อวัน ใน ๗๓ เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>๒. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้าขึ้น ๓ (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจราจรไฟฟ้าขึ้น ๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑๖๔ ขบวนต่อวัน และรถไฟฟ้าขึ้น ๓ ระยะทางไกลในขบวนเชิงพาณิชย์ จำนวน ๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-	กระทรวงคมนาคม
			<p>โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมถนนเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะเวลาดำเนินการ ๙ เดือน</p> <p>- คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑(๖)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ และมีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งผังและแผนการพัฒนาทางสัญจรเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ คค. และ กรม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผังและแผนการพัฒนาฯ ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๙</p>	- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒.๖๔ ล้านบาท	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	-	-	<p>การขนส่งทางราง</p> <p>การพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม.และปริมณฑล</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วงเงินงบประมาณ ๑,๓๘๖.๖๖ ล้านบาท <ul style="list-style-type: none"> - งานโยธา (งานสัญญาที่ ๑๒ ๓ และ ๖ ผลงานแล้วเสร็จ ๑๐๐%) - งานระบบรถไฟฟ้า & เติมนรถ (ช่วงบางใหญ่ –เตาปูน) มีความก้าวหน้า ๙๑.๘๓% โดยจะเริ่มทดสอบการเดินรถเต็มรูปแบบในเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบผลการเจรจาเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ม.๑๓ กับ BEM มีระยะเวลาของสัญญา ๒๗ เดือน (งานระยะที่ ๑ : ๑๕ เดือน + งานระยะที่ ๒ : ๑๒ เดือน) ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดงานระยะที่ ๒ แล้ว BEM จะเดินรถต่ออีกไม่เกิน ๑๒ เดือน และให้รายงาน คค. และ ครม. ตัดสินชี้ขาด • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงินงบประมาณ ๕,๔๔๕.๑๑ ล้านบาท <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แล้วเสร็จ ๙๙.๘๖% ชำกว่าแผน ๐.๑๔% - งานโยธา ได้ผลงานร้อยละ ๗๓.๓๗% เร็วกว่าแผน ๐.๓๘% - งานระบบรถไฟฟ้า & เติมนรถ คณะกรรมการ รฟม. มีมติเมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ เห็นชอบตามคณะกรรมการ ม.๑๓ ที่เห็นควรให้ใช้วิธีการเจรจาตามมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. ร่ว มทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ (เจรจาตรงกับผู้รับจ้างเดินรถสายสีน้ำเงินรายเดิม (BMCL)) และ เห็นชอบให้ใช้รูปแบบการลงทุนแบบ PPP Net Cost เป็นลำดับแรกก่อนหากไม่ประสบความสำเร็จก็ให้ใช้รูปแบบ PPP Gross Cost ต่อไป <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้มีการปรับแผนการดำเนินงานของแผน PPP Fast Track ของสายสีน้ำเงินฯ ตามที่ รฟม. เสนอ และมีความเห็นให้ รฟม. ส่งรายงานการศึกษาวิเคราะห์ฯ ให้ สคร. ด้วย ต่อมา รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึง สคร. นำส่งรายงานการศึกษาวิเคราะห์ฯ (ฉบับปรับปรุง) แล้ว 	<p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๑๔.๙๓ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒๓.๓๓ ล้านบาท</p>	<p>การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย</p>

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>- คณะกรรมการนโยบาย PPP เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ปรับแผนงาน PPP Fast Track ของสายสีน้ำเงินฯ จากเดิมเสนอคณะกรรมการฯ ในเดือน ก.พ. ๒๕๕๙ เป็นเดือน เม.ย. ๒๕๕๙</p> <p>- รวค. ได้เห็นชอบในหลักการรายงานการศึกษาวิเคราะห์ฯ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ และ รพม. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ นำส่งรายงานฯ ให้ สคร. แล้ว</p> <p>● โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ วงเงินงบประมาณรวม ๑,๘๒๗.๖๒ ล้านบาท</p> <p>- งานโยธา ได้ผลงานร้อยละ ๗๙.๓๑% เร็วกว่าแผน ๓.๕๙%</p> <p>- งานระบบรถไฟฟ้า & เติมนรถ (สัญญาที่ ๓) ล่าสุด กทม. มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ แจ้ง คค. ยืนยันความพร้อมที่จะบริหารจัดการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง ๒ ช่วง ตามมติ คจร. และผู้ว่าฯ กทม. ได้เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ แล้ว</p> <p>- คจร. มีกำหนดประชุมในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙ โดย สนข. ได้เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักการร่างบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ คค. และ กทม. ด้วย</p> <p>● โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงินงบประมาณรวม ๓,๒๘๑.๗๖ ล้านบาท</p> <p>สัญญาที่ ๑ - ๓ เริ่มงานเมื่อวันที่ ๑ มี.ย. ๒๕๕๘</p> <p>- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ ๕๑.๙๑% ช้ากว่าแผน ๑.๒๖%</p> <p>- งานโยธา ผลงานแล้วเสร็จ ๔.๖๖% เร็วกว่าแผน ๐.๓๙%</p> <p>- งานระบบรถไฟฟ้า & เติมนรถ ล่าสุด กทม. มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ แจ้ง คค. ยืนยันความพร้อมที่จะบริหารจัดการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง ๒ ช่วง ตามมติ คจร. และผู้ว่าฯ กทม. ได้เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ แล้ว</p> <p>- คจร. มีกำหนดประชุมในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙ โดย สนข. ได้เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักการร่างบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ คค. และ กทม. ด้วย</p>	<p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างปรับปรุงค่างานโยธาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ คาดว่าจะเสนอ ครม. เห็นชอบภายในเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ ● โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี <ul style="list-style-type: none"> - รฟม. ได้เสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาโครงการ ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง รวค. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและ รฟม. ส่งไปยัง สคร. เพื่อประมวลเสนอคณะกรรมการนโยบาย PPP พิจารณา <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการนโยบาย PPP เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการฯ โดยมอบหมายให้ คค. ร่วมกับ รฟม. แจงข้อมูลเพิ่มเติม ๔ ประเด็นต่อ สคร. เพื่อเตรียมนำเสนอ ครม. พิจารณานุมัติภายในเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ ● โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง <ul style="list-style-type: none"> - รฟม. ได้เสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาโครงการ ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง รวค. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและ รฟม. ส่งไปยัง สคร. เพื่อประมวลเสนอคณะกรรมการนโยบาย PPP พิจารณา <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการนโยบาย PPP เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการฯ โดยมอบหมายให้ คค. ร่วมกับ รฟม. แจงข้อมูลเพิ่มเติม ๔ ประเด็นต่อ สคร. เพื่อเตรียมนำเสนอ ครม. พิจารณานุมัติภายในเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ 	<p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้าง สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๓๗.๙๖ ซ้ำกว่าแผนร้อยละ ๒๗.๓๑ - งานก่อสร้างสัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๕๕.๙๖ ซ้ำกว่าแผนร้อยละ ๔๓.๒๗ - งานก่อสร้างสัญญาที่ ๓ ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ เห็นชอบตามที่ คค. เสนอขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม รฟท. อยู่ระหว่างประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้างงานระบบราง อาณัติสัญญาณ และขบวนรถไฟฟ้า (ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน) • โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง <ul style="list-style-type: none"> - รฟท. จัดทำข้อมูลชี้แจงตามความเห็นของ สศช. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม - เมื่อคณะกรรมการ สศช. พิจารณาแล้ว คค. จะได้ขอความเห็น สงป. กค. และ สคร. ก่อนเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป - จากการประสานงาน ทราบว่า สศช. จะนำเสนอคณะกรรมการ สศช. พิจารณาประมาณเดือน มี.ค. ๒๕๕๘ 	<ul style="list-style-type: none"> - งานสัญญาที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๒๘๗.๙๘๘ ล้านบาท - งานสัญญาที่ ๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๗๐๗.๘๘๖ ล้านบาท - ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒๗.๗๖๓ ล้านบาท - ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖๑.๔๑๘ ล้านบาท - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 	การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<ul style="list-style-type: none"> • โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่าง รฟท. ปรับแบบรายละเอียดให้สอดคล้องกับการเดินรถไฟสายสีแดงในภาพรวม (บริเวณสถานีดอนเมือง) - คค. จึงพิจารณาขออนุมัติโครงการเฉพาะช่วง ช่วงบางซื่อ-พญาไท ซึ่ง คค. ได้เห็นชอบให้ขอความเห็น สป. กค. สศช. และ สคร. (เฉพาะช่วงบางซื่อ-พญาไท) อยู่ระหว่างประมวลความเห็นก่อนเสนอกรม. ต่อไป - ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาทบทวนรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ เริ่มงาน ๓ ส.ค. ๒๕๕๘ แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา 	- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	
	๒๗ เม.ย. ๕๓	เห็นชอบให้ รฟท. ดำเนินโครงการฯ วงเงิน ๑๑,๓๔๘.๓๕ ล้านบาท	<p>- การพัฒนารถไฟทางคู่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ • ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น <ul style="list-style-type: none"> - ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ผู้รับจ้างเตรียมการก่อสร้างระหว่างวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ถึงกลางเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ - ผู้รับจ้างและการรถไฟฯ จะลงสำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง Site Office ในวันที่ ๑๑-๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙ - รฟท. จะส่งมอบสถานที่ให้ผู้รับจ้าง ในวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๕๙ และผู้รับจ้างจะเริ่มงานก่อสร้างได้ภายใน วันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๕๙ - ทั้งนี้ รฟท. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙ โดยผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าแล้วเป็นเงิน ๒,๓๔๓.๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 	- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	๒๗ เม.ย. ๕๓	เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ กรอบวงเงิน ๑๗๖,๘๐๘ ล้านบาท			- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๓๔๓.๐๐ ล้านบาท

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<ul style="list-style-type: none"> ● ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร <ul style="list-style-type: none"> - รพท. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาเรียบร้อยแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางงานก่อสร้างแล้ว โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำ TOR และราคากลาง - กำหนดประกวดราคาเดือน เม.ย. - ส.ค. ๒๕๕๙ และลงนามในสัญญาเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ ● ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ <ul style="list-style-type: none"> - คชก. ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA (ปรับปรุง ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ - สนข. ได้ปรับปรุงข้อมูลในรายงาน ฉบับสมบูรณ์เสนอ สผ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ - คาดว่า กก.วล. จะพิจารณารายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ ภายในต้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ และ ครม. จะพิจารณาอนุมัติภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ - คาดว่าจะประกวดราคาเดือน ก.ค. - พ.ย. ๒๕๕๙ ลงนามในสัญญาเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน ก.ย. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยดำเนินการจัดการประกวดราคา ● ช่วงมาบะเขว - ชุมทางถนนจิระ <ul style="list-style-type: none"> - กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ - คณะกรรมการรถไฟอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ปัจจุบัน รพท. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ คค. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ และ คค. ได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กค. สศช. สงป. และ สศร. พิจารณาแล้ว คาดว่าคณะกรรมการ สศช. จะพิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙ - คาดว่า ครม. จะพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ <p>ทั้งนี้ รพท. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR คู่ขนานไปด้วย</p>	<p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>- คาดว่าจะประกวดราคาเดือน พ.ค. - ก.ย. ๒๕๕๙ ลงนามในสัญญาเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ก.ย. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยดำเนินการจัดการประกวดราคา</p> <p>● ช่วงนครปฐม - หัวหิน - คชก. ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ และได้ปรับปรุงข้อมูลในรายงาน ฉบับสมบูรณ์เสนอ สผ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙</p> <p>- คาดว่า ก.ก.วล. จะพิจารณารายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ ภายในต้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ และ ครม. จะพิจารณาอนุมัติภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙</p> <p>- กำหนดประกวดราคาเดือน ก.ค. - พ.ย. ๒๕๕๙ ลงนามในสัญญาเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>● ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน อยู่ระหว่าง รฟท. พิจารณา Final Draft</p> <p>● ช่วงปากน้ำโพ - เดนชัย ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ</p> <p>● ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ</p>	<p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙.๔๓๗ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๒๑๕ ล้านบาท</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<ul style="list-style-type: none"> ● ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ ● ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ ● ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ ● ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ - อยู่ระหว่าง สนข. ดำเนินการศึกษาฯ ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ได้พิจารณาร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ● ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ - คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ 	<p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐.๙๒๙ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑.๕๘๘ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓.๙๖ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒.๔๐๙๐ ล้านบาท</p>	
			<p>- โครงการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน ช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง-มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย –บ้านภาชี – บางซื่อ</p> <p>- สนข. ดำเนินการศึกษาฯ แล้วเสร็จ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๙</p>	<p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔.๘๑๒๙ ล้านบาท</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	๒๓ เม.ย.๕๖	เห็นชอบให้ รพท. กู้เงินภายในประเทศ วงเงินรวม ๒,๓๔๔.๗๗ ล้านบาท สำหรับการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน ๒๐ คัน น้ำหนักดเพลลา ๒๐ ต้นต่อเพลลา พร้อมเครื่องอะไหล่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงินเงื่อนไขและรายละเอียดตาม ความเหมาะสม พร้อมทั้งยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ รพท. ต่อไป	(๑) โครงการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักดเพลลาสูงสุด ๒๐ ต้นต่อเพลลา จำนวน ๒๐ คัน วงเงิน ๒,๑๔๕ ล้านบาท ได้รับรุดต้นแบบครบ จำนวน ๒๐ คัน - รับมอบครบแล้ว ๒๐ คัน (๑๐ คัน นำไปใช้ในการเดินรถแล้ว) - อีกจำนวน ๑๐ คัน ตรวจสอบรับแล้ว	-	การรถไฟแห่งประเทศไทย
	๓ พ.ค.๕๔	เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ รพท. ดำเนินการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทนรถจักร GE จำนวน ๕๐ คัน วงเงิน ๖,๕๖๒.๕๐ ล้านบาท โดยให้ รพท. เป็น ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ในการลงทุน และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	(๒) โครงการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถ GE จำนวน ๕๐ คัน วงเงิน ๖,๕๖๒.๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประกวดราคาคาดว่าจะสามารถขายของประกวดราคาได้ในเดือน พ.ย. ๒๕๕๘	-	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	๓ พ.ค.๕๔	เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ รพท. ดำเนินการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม จำนวน ๕๖ คัน วงเงิน ๓,๓๖๐ ล้านบาท โดยให้ รพท. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	(๓) โครงการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซล ไฟฟ้าอัลสตอม จำนวน ๕๖ คัน วงเงิน ๓,๓๖๐ ล้านบาท (รพท. รายงานว่าจะยกเลิกโครงการและเปลี่ยนเป็นการจัดการรถจักรใหม่)	-	
	๓ พ.ค.๕๔	เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ รพท. ดำเนินการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑๑๕ คัน วงเงิน ๔,๙๘๑.๐๕ ล้านบาท โดยให้ รพท. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	(๔) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑๑๕ คัน วงเงิน ๔,๙๘๑.๐๕ ล้านบาท - ลงนามในสัญญาจัดซื้อแล้ว รายละเอียดการส่งมอบรถ ดังนี้ - ส่งมอบรถชุดแรกคาดว่า จะได้รับในเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส่งมอบเดือนละ ๑ ชุด จนครบตามจำนวน	-	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	๑๑ พ.ย.๕๑	อนุมัติให้การรถไฟฯ จัดหา รถ บพต. จำนวน ๓๐๘ คัน วงเงิน ๗๗๐ ล้านบาท	๕) โครงการจัดการรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน - ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว คือ บริษัทสยามโบกี้ จำกัด และ บริษัทซีเอ็มซี จำกัด จากประเทศจีน ลงนามสัญญาแล้ว ส.ค. ๒๕๕๘ ขณะนี้เปิด LC กับ ธนาคารทหารไทยแล้ว - กำหนดส่งมอบภายใน ๑๔ เดือน อยู่ระหว่างการผลิตรถ	-	
	๑๗ ต.ค. ๕๗	กรม. มีมติรับทราบ แผนการดำเนินโครงการ รถไฟทางคู่ ปึงงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่ คค. เสนอ โดยคค. ได้รายงานความ คืบหน้าของการพัฒนา โครงการรถไฟทางคู่ขนาด ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร (Meter Gauge) (ซึ่งรวมถึง รถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย พลังงานไฟฟ้า ช่วง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์)และ โครงการรถไฟทางคู่ขนาด ความกว้าง ๑.๔๓๕ เมตร (Standard Gauge) ด้วย	- โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ - สนข. ดำเนินการศึกษาฯ แล้วเสร็จ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘	- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๐.๓๑๘๗ ล้านบาท	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>การดำเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยาน</p> <p>- ครม. มีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่องการกำหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>๑) การก่อสร้างทางจักรยานตามคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยาน ควรนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานและ ผู้ใช้เส้นทางร่วม คำนึงถึงความประหยัด เหมาะสม คงทน และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน</p> <p>๒) ให้ คค. เพิ่มเติมรายละเอียดในคู่มือฯ เกี่ยวกับการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทางจักรยานและอุปกรณ์จราจรต่าง</p> <p>๓) ให้ คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในแต่ละพื้นที่ และบูรณาการแนวทางการพัฒนาระบบทางจักรยาน ให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น เพื่อวางแผนการก่อสร้างและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามแผน</p> <p>๔) ให้ คค. มท. สตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้ถนนร่วมกับเส้นทางจักรยานอย่างเข้มงวด</p>	-	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร
	๒๔ ส.ค. ๕๓	อนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ ๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทสภ. ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๖๐ ล้าน คน ต่อปี ประกอบด้วย ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารงานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC	<p>การขนส่งทางอากาศ</p> <p>๑. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ ๒ ทอท.</p> <p>คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการพัฒนา ทสภ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างได้ในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙ กำหนดแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ ปัจจุบันการเตรียมเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ การพิจารณา TOR และกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะเริ่มประมูลได้ในเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ และได้ตัวผู้รับจ้างพร้อมเริ่มก่อสร้างในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙</p>	-	บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			๒. โครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ ความยาว ๓,๗๐๐ เมตร ทอท. ได้เสนอการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้ สผ. พิจารณาเพื่อนำเสนอ คชก. แล้วโดย คชก. ได้ประชุมครั้งแรกแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ และคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบภายในเดือน ต.ค. ๒๕๕๙		
			๓. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) แล้วเสร็จและได้บรรจุโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ทสภ. ไว้ในแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถของ ทสภ. ให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก ๒๐ ล้านคนต่อปี		
	-	-	- งานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท. ดำเนินการพัฒนาอาคารผู้โดยสารอาคาร ๒, อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ และอาคารเชื่อมต่อด้านทิศใต้ (South Corridor) วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘	-	
	-	-	- การพัฒนาท่าอากาศยานอยู่เกาะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ ๓ (สนย. สบค) กระทรวงคมนาคม (คค.) และ กองทัพเรือ (ทร.) ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท่าอากาศยานอยู่เกาะเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ แบ่งแผนการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ โดย - ระยะที่ ๑ ช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ : เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเป็น ๓ ล้านคนต่อปี - ระยะที่ ๒ ช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเป็น ๕ ล้านคนต่อปี - ระยะที่ ๓ หลังปี ๒๕๖๓ : พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการบินในอนาคต ขณะนี้ คค. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมกับภายนอกท่าอากาศยานและคณะกรรมการวางแผนธุรกิจส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยานอยู่เกาะ	-	สำนักงาน ปลัดกระทรวง

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอุตะเถาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ เพื่อเสนอ ครม. โดย ครม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ		
	-	-	<p>- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานภูเก็ตให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี งบประมาณ ๕,๗๘๒.๗๖๒ ล้านบาท ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงาน โดยมีหมวดงานย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐ หมวดงาน คือ อาคารจอดรถยนต์และลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงาน ทภก. อาคารบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น อาคารคลังสินค้า และอาคารส่วนบำรุงรักษาและคลังงานทางขับและลานจอดอากาศยาน งานปรับปรุงขยายระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยระบบถนนภายในท่าอากาศยาน ระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยาน</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒ หมวดงาน คือ ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ</p> <p>- คาดว่าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (หลังใหม่) จะแล้วเสร็จภายใน ก.พ. ๒๕๕๙ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศแล้วเสร็จภายใน ม.ค. ๒๕๖๐</p>	-	
	๓ พ.ค. ๕๔	เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ	<p>- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๔,๔๖๐.๓๑ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลงานร้อยละ ๒๕.๙๙</p> <p>- ผลการดำเนินการ ประกอบด้วย โครงการย่อย ๓ โครงการดังนี้</p> <p>(๑) การจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ : คู่สัญญาได้ส่งมอบระบบ/อุปกรณ์ห้องฝึกอบรม/ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่แล้ว อยู่ระหว่างเร่งติดตั้ง/ทดสอบระบบ/อุปกรณ์หลัก</p>	- งบประมาณปี ๕๘ (จำนวน ๑,๗๖๑ ล้านบาท)	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>(๒) การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจราจร ทางอากาศ ทั่วประเทศ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ในส่วนของการพัฒนาระบบ อุปกรณ์วิศวกรรมสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ ณ ทสภ. เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ โดยงานส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ การให้บริการข้อมูลการบิน การแนะนำการบิน และการบริการแจ้งเตือนภัยสำหรับอากาศยานทุกประเภท จัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลการบิน จัดตั้งศูนย์สำรองฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เพิ่มเติม) และการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบติดตามอากาศยานในประเทศ</p> <p>(๓) การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง : การจัดหา อากาศยานลำที่ ๒ กำหนดส่งมอบในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙</p>		
	-	-	<p>- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย</p> <p>- การดำเนินงานศึกษาฯ แล้วเสร็จ และจัดส่งผลการศึกษาให้กองทัพเรือ เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คค. และกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการนำร่องศูนย์ซ่อมทำอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานอุตะเภา และมอบหมาย สนช. สปพ. รฟท. และกองทัพเรือ ประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปรายละเอียดการดำเนินโครงการและการ เชื่อมต่อระบบโครงข่ายคมนาคม ก่อนจะนำเสนอข้อสรุปให้ที่ประชุมร่วม คค. และกองทัพเรือ พิจารณาภายใน ๓ สัปดาห์</p> <p>- สนช. สปพ. และ รฟท. ได้สำรวจพื้นที่ท่าอากาศยานอุตะเภาร่วมกับ กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) เรื่องการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยาน อุตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ ๓</p> <p>๑.๑) โครงข่ายทางรถไฟ ทร. ได้เสนอให้มีการพัฒนาสถานีรถไฟใหม่บริเวณ ใกล้ท่าอากาศยานอุตะเภา โดยการยกระดับขาลาให้เสมอกว้างของรถไฟ และก่อสร้างทางลาดสำหรับขนถ่ายกระเป๋าเดินทางและอำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสาร มี ๒ ทางเลือก ดังนี้</p>	- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๓.๙๒ ล้านบาท	สำนักนโยบายและ แผนการขนส่งและ จราจร

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>(๑) พัฒนาสถานีแห่งใหม่ (สถานีอุตะเถา) และ (๒) พัฒนาที่ หยุดรถไฟแสมสาร</p> <p>๑.๒) รถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อเมืองพัทยาและ ท่าอากาศยานอุตะเถา ปัจจุบัน ขบ. อยู่ระหว่างเชิญชวนเอกชนเดินรถ ประจำทางเส้นทางดังกล่าว</p> <p>๑.๓) งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ความก้าวหน้าโครงการร้อยละ ๗๐ กำหนดแล้วเสร็จเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ ทดสอบระบบงานและให้บริการเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙</p> <p>๒) การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม (training Center) โดย สพบ. ให้การสนับสนุนการพัฒนาฯ ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานอุตะเถา ตามแผนงานของ ทร.</p>		
	-	-	<p>- การพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค</p> <p>การพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคในความรับผิดชอบของกรมการบิน พลเรือน ๒๘ แห่ง เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก แต่ละท่าอากาศยาน รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการระบบ ท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นตามศักยภาพของแต่ละท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็แนวทางในการ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการบินพลเรือนได้ศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนา ท่าอากาศยานและเพิ่มการใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมิภาค วงเงิน ๒๙.๙๔๖๕ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ศึกษาแล้วเสร็จ</p>	-	กรมการบินพลเรือน
	-	-	<p>การขนส่งทางน้ำ</p> <p>- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.ตราด (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) วงเงิน ๑,๒๙๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๕๘ จำนวน ๓๕๐.๓๓๕๖ ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำชายฝั่งทะเล ในภาคตะวันออก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๙๗.๐๓</p>	<p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๘ จำนวน ๓๕๐.๓๓๕๖ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๖๔.๗๓ ล้านบาท</p>	กรมเจ้าท่า

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	-	-	<p>- โครงการก่อสร้างท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกรมเจ้าท่า มีแผนปรับปรุงท่าเรือจำนวน ๑๗ แห่ง นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่สนใจ โดยได้เสนอแนวทางการพัฒนาโดยสารทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาการจราจร และการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า รถประจำทาง โดยจะยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือ เป็นสถานีเรือ เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย ต่อผู้โดยสาร โดยภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ โดยภาคเอกชน ขอใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ สำหรับท่าเทียบเรือที่จะพัฒนามี จำนวน ๑๙ แห่งโดยในระยะแรกจะพัฒนาก่อนจำนวน ๙ แห่ง (ท่าเรือนนทบุรี, ท่าเรือพระราม๗ ฝั่งตะวันตก, ท่าเรือพระปิ่นเกล้า, ท่าเรือเทเวศร์, ท่าเรือสี่พระยา, ท่าเรือพรานนก, ท่าเรือราชวงศ์, ท่าเรือสาทร, และ ท่าเรือบางโพ) ในส่วนของภาครัฐกรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ วงเงินตามสัญญา ๖๙.๘๖๗๒ ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๖.๗๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๙</p> <p>ส่วนการพัฒนาของภาคเอกชน ได้เสนอกรมธนารักษ์เพื่อพิจารณาในการบริหารพัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เช่น กั้นพื้นที่ ติดตั้งป้ายบอก สถานีเรือและข่าวสารทั่วไป และจัดหาเครื่องจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แล้ว รอผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ ซึ่งจะดำเนินการนำร่อง ๓ แห่ง คือ ท่าเรือปิ่นเกล้า ท่าเรือสาทร และท่าเรือนนทบุรี ซึ่งเมื่อกรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่แล้ว จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ๑๓๕ วัน และ ๑๘๐ วัน ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าเห็นว่า จท.มีอำนาจในการบริหารจัดการท่าเรือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๓๖ จท.จึงไม่รอผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ และได้ทำความตกลงกับบริษัทเรือด่วน เจ้าพระยาจำกัดให้เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ส่วนที่เป็นของเรือเดิน ประจำทาง โดยยังคงความเป็นท่าเรือสาธารณะไว้ ในขั้นต้นได้ลงนาม ข้อตกลงเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยเลือกท่าเรือปิ่นเกล้าเป็นท่าเรื่อนำร่อง กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๘ จำนวน ๑๔ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖.๐๑ ล้านบาท</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ทำพิธีเปิดท่าเรือเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘ หลังจากนั้นจะพัฒนาท่าเรือสาทรกับท่าเรือนนทบุรีต่อไป</p> <p>อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการพื้นที่ในส่วนที่ให้สิทธิภาคเอกชนเข้ามาบริหารและจัดหาประโยชน์ ๒ แนวทางดังนี้</p> <p>๑) เสนอให้กรมธนารักษ์มอบอำนาจให้กรมเจ้าท่า (ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ) เป็นผู้ดำเนินการแทนในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>๒) ส่งมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือเฉพาะในส่วนที่จะให้สิทธิภาคเอกชนเข้ามาบริหารให้กับกรมธนารักษ์เพื่อดำเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ดังกล่าว โดยกรมเจ้าท่าจะรับผิดชอบพื้นที่ในส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะ และปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพดี ส่วนภาคเอกชนที่เข้ามาบริหารมีหน้าที่บำรุงรักษาพื้นที่ท่าเรือทั้งหมดรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รวมทั้งระบบการเก็บค่าโดยสารและข้อมูลการเดินทาง</p>		
	-	-	<p>- โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) วงเงิน ๒๓๑ ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน โดยให้เรือกินน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ใช้เดินเรือได้ตลอดปี อยู่ระหว่างการศึกษ ได้ผลงานร้อยละ ๔๘ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาเดือน ส.ค. ๒๕๕๘</p>	<p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๘ จำนวน ๒๒.๔๒๕๗ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	-	-	<p>- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น้ำป่าสัก เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่าง ๆ ในเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย</p> <p>๑) งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) วงเงินตามสัญญา ๑๓๙.๙๕๗๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๓๐</p> <p>๒) งานก่อสร้างและควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จำนวน ๓ ตอน วงเงิน ๒,๐๗๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๒,๐๗๐ ล้านบาท</p> <p>งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน</p> <p>งานควบคุมงาน อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงาน ได้ผลงานร้อยละ ๓๓.๓๓</p>	<p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๘ จำนวน ๓๐ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินงบประมาณปี ๕๘ จำนวน ๓๓๕.๑๖๕๕ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๐๖.๙๓ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐.๕๗ ล้านบาท</p>	
	-	-	<p>- โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน ๒,๙๔๔.๙๓ ล้านบาท</p> <p>- ครม. มีมติเห็นชอบให้ คค. (การทำเรือแห่งประเทศไทย) ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘</p> <p>- การทำเรือฯ ได้มีหนังสือขอความเห็นชอบวงเงินเบิกจ่ายของโครงการฯ จาก คค. เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สศช.</p> <p>- ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาลงเว็บไซต์ แล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ประชาพิจารณา</p>	-	การทำเรือแห่งประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการท่าเรือฯ รับทราบผลการลงเว็บไซต์ครั้งที่ ๓ และอนุมัติใช้ TOR และเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ โดยได้ประกาศขายเอกสารระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ก.พ.๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้สนใจซื้อเอกสาร จำนวน ๑๐ ราย - กำหนดให้บริษัทฯ ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙ - คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มี.ค.๒๕๕๙ โดยกำหนดจะคัดเลือกพร้อมแจ้งผลเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๕๙ - แจ้งนัดหมาย/ส่งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลาง วันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๕๙ - กำหนดให้มีการประมูล e-Auction ได้ภายในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙ - ขออนุมัติจ้างเหมาบริษัทฯ จากคณะกรรมการท่าเรือฯ ได้ในเดือน มี.ค. ๒๕๕๙ - ลงนามได้ภายในเดือน เม.ย.๒๕๕๙ - เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๑๘ เดือน คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 		
			<ul style="list-style-type: none"> - โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท - กทท. ลงนามในสัญญางานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๙๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ หนดก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๐ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ผู้รับจ้างได้ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเริ่มก่อสร้างฯ และเคลื่อนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อทำการปรับพื้นที่ก่อสร้าง เข้าพื้นที่แล้วเสร็จ เมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง จัดเตรียมเอกสารและร่วมตรวจสอบ Detail Shop drawing ร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติการก่อสร้าง - ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากบริษัทฯ 	- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖๔.๗๐ ล้านบาท	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงินรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๖๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้อำนวยการ การทำเรือฯ อนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขา ขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน กำกับดูแลระบบราง เพื่อทำหน้าที่กำหนด มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะ ช่วยสนับสนุนการพัฒนา ระบบรางให้เป็น โครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณา ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้ง สนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาค ขนส่งเพิ่มขึ้น	๒๖ ส.ค. ๕๑	อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ฯ ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอและให้ส่งให้สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยได้รับข้อสังเกตของ กรม. เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ว่าจะซ้ำซ้อนขัดแย้ง หรือสอดคล้องกับกฎหมาย ของ รัฐ วิ ส า ห กิ จ ที่ประกอบภารกิจขนส่ง ที่มีอยู่เดิม	ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. - คค. โดย สนข. ได้พิจารณาข่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. โดยมีหลักการสำคัญ คือ การบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานภาครัฐ (Administration) ด้านการขนส่งของประเทศ โดยแบ่งแยกบทบาทขององค์กรของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็น บทบาทด้านนโยบาย ด้านการกำกับดูแล (ซึ่งแยกย่อยเป็นกำกับดูแลด้าน ความปลอดภัยและกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง) และบทบาทการ เป็นผู้ประกอบการ หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐ ของสากล - ประธานคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติบริหารการ ขนส่ง พ.ศ. ได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ตาม ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ รวมทั้งผล การรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗ ส่งให้ สนข. เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป - สนข. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติบริหารการ ขนส่ง พ.ศ. ตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สนข. พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ขนส่งทางรางให้แล้วเสร็จในลำดับแรกก่อนแล้วจึงพิจารณา ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. บริหารการขนส่ง พ.ศ. ให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุม และไม่ซ้ำซ้อน ซึ่ง รวค. ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๘	-	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
	๒๓ ก.ย. ๕๗	ให้ทุกส่วนราชการเร่งเสนอร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเร็ว และให้เร่งรัดจัดกลุ่มกฎหมายโดยแบ่งออกเป็นกฎหมายที่ล่าสมัย กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม หรือให้สังคมดีขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน หรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	<p>การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง</p> <p>- คค. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ คค. จำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๘ , ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘)โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้กรมการขนส่งทางรางมีภารกิจ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) นโยบาย (Policy Advisor) ได้แก่ งานนโยบายและยุทธศาสตร์</p> <p>(๒) กำกับดูแล (Regulator) ได้แก่ งานมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการขนส่งทางราง กำกับดูแลการซ่อมบำรุงทางให้ได้มาตรฐาน</p> <p>(๓) การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Provider)</p> <p>- สนข. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อให้กรมการขนส่งทางรางนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่</p> <p>- คค. ได้ส่งข้อมูลการขอจัดตั้งส่วนราชการ ได้แก่ รายการคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ และร่างกฎหมายในการจัดตั้งส่วนราชการไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง</p>	-	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
<p>นโยบายที่ ๗. การส่งเสริมบทบาทและ การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน</p> <p>๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ แห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลาย สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และ แผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย สนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและ ระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิ์ผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม</p>	-	-	<p>- การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</p> <p>๑. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการ ขนส่งสินค้าผ่านแดน ประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการในทำให้ สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับต่างๆ เพื่อให้ความตกลง มีผลใช้บังคับ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พิธีสาร ๒ ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีกรมศุลกากรเป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก อยู่ระหว่างการหาข้อยุติในการจัดทำร่าง พิธีสารฯ (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร) ● พิธีสาร ๗ ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันลงนามพิธีสารฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการภายในเพื่อการให้สัตยาบัน พิธีสารต่อไป (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร) ● พิธีสาร ๙ สินค้าอันตราย กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่าง รวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการตาม ขั้นตอน ภายในเพื่อการให้สัตยาบันพิธีสาร เพื่อการมีผลบังคับใช้ ต่อไป (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักความร่วมมือ ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่ง ทางบก) <p>๒. การจัดทำร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ระหว่างพิจารณาครั้งสุดท้ายของกรอบความตกลงฯ คาดว่าจะสามารถ ได้ข้อยุติภายในปี ๒๕๕๙</p> <p>๓. การดำเนินการในกรอบอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ประเทศสมาชิก GMS ได้จัดทำความตกลง GMS CBTA ขึ้น เพื่อ อำนวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างกัน ซึ่งความตกลงดังกล่าว มีภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายจำนวน ๒๐ ฉบับ ประเทศไทย</p>	-	<p>สำนักงาน ปลัดกระทรวง คมนาคม</p>

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>ได้ให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารฯ ครบทั้ง ๒๐ ฉบับ แล้ว</p> <p>๔. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบ IMT-GT</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเตา อยู่ระหว่างเตรียมส่ง Draft Final Report ของงานศึกษาความเหมาะสมฯ - โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี-บ้านประกอบ/ชายแดน ไทยมาเลเซีย ก่อสร้างแล้วเสร็จ - โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดสะพานข้าม แม่น้ำโกลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส-เป็งกาลัยบูร์ รัฐกลันตัน อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบรายละเอียด - โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต อยู่ระหว่างกระทรวงการคลัง พิจารณาแผนงานและการอนุญาตต่อสัมปทาน - การเปิดบริการเดินเรือ RORO Ferry เชื่อมโยงการขนส่ง ทางทะเลเส้นทาง เบลาวัน-ป็นัง-ตรัง (อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ไทย) ผลการศึกษาของ ADB พบว่าการเดินเรือ RoRo ไม่มีความเหมาะสม โดยพบว่า การเดินเรือ lift-on lift-off มีความคุ้มทุนมากกว่า อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการแบบผสมผสาน ระหว่าง ROLL ON/ ROLL OFF กับ LIFT ON/LIFT OFF - โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่) จ.ตรัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาหน่วยงานเข้ามาบริหารท่าเรือชั่วคราว คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี ๒๕๕๘ หรือต้นปี ๒๕๕๙</p>		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย	-	-	<p>- โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทล. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ.โพพพิสัย - บึงกาฬ ตอน ๑ จ.หนองคาย ระยะทาง ๓๐.๐๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๓.๐๑ ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๔.๓๙</p> <p>(๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก - แม่สอด ตอน ๓ จ.ตาก ระยะทาง ๒๕.๕๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๕.๙๑ ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๖.๓๔</p> <p>(๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ กาฬสินธุ์ - อ. สมเด็จ ตอน ๒ จ. กาฬสินธุ์ ระยะทาง ๑๑.๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๒๖.๖๖๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ ๒๙.๖๔</p> <p>(๔) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอน ๒ จ.ตราด ระยะทาง ๓๕.๐๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๒.๑๓ และ ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๐.๙๕</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๔๙๗.๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕.๐๑๓ ล้านบาท</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๔๐๔.๓๔๖ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๓๐.๓๖๙ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๕๙๕.๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p>	กรมทางหลวง

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>- โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทล. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ อ.นาทวี - ด้านประกอบ จ.สงขลา ระยะทาง ๑๕.๔๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๖๐๐ ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศประกวดราคา ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙</p> <p>(๒) ทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน ๒ (ด้านใต้) จ. นครราชสีมา ระยะทาง ๑๔.๐๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๐๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศประกวดราคา ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙</p> <p>(๓) ทางหลวงหมายเลข ๓ ทางเลี่ยงเมืองแก่ง จ. ระยอง ระยะทาง ๑๑.๐๐๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง</p>	<p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๑๒๐.๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๒๑๖.๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>- วงเงินค่าก่อสร้างปี ๕๙ จำนวน ๙๘.๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p>	

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับด้านชายแดนที่สำคัญ ๖ ด้าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเตา อรัฐประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๒๘ ก.ค. ๕๗	คำสั่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ ๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (๒) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (๓) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร โดยกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบหลักในคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร มีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นอนุกรรมการและ	การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ - ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙ และคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ โดยสรุปได้ ดังนี้ ๑) ความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่ ระยะที่ ๑ ๑.๑) พื้นที่จังหวัดตาก ๑.๑.๑) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดและสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ กรมทางหลวงได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน และก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแล้ว โดยมีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖ สำหรับงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐ ๑.๑.๒) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ตาก-แม่สอด) ตอน ๓ มีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๕ และ ตอน ๔ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้าง ภายในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ ๑.๑.๓) ปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม โดยกำหนดประชุมเพื่อกำหนดราคาจัดซื้อที่ดิน ในวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ อำเภอแม่สอดก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป พร้อมนี้ได้เตรียมการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนสำหรับกรณีที่ไม่สามารถมีข้อสรุปเรื่องจัดซื้อที่ดินได้ตามแผนด้วยอีกทางหนึ่งแล้ว ๑.๑.๔) ก่อสร้างลานตรวจสินค้าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	-	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
		เลขานุการ และหัวหน้า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน	<p>กรมศุลกากรได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ (งบกลาง) วงเงิน ๒๔ ล้านบาท โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๖๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ๒๕๕๙</p> <p>๑.๑.๕) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (ในเชิงลึก) จัดทำแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และผังแม่บทการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Master Plan) ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ๓ พื้นที่ ได้แก่ จ.ตาก จ.สระแก้ว และ จ.สงขลา โดยมีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐</p> <p>๑.๒) พื้นที่จังหวัดสระแก้ว</p> <p>๑.๒.๑) ก่อสร้างถนนแยก ทล. ๓๔๘ - บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ กรมทางหลวงชนบทได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินโครงการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๒๕ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการประกอบด้วยโครงการปรับปรุงแบบก่อสร้างและศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ วงเงิน ๒๓ ล้านบาท และโครงการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มเติม) วงเงิน ๒ ล้านบาท</p> <p>๑.๒.๒) ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท กรมทางหลวงได้ปรับลดรูปแบบการดำเนินงาน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น ๒ ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑ : พัฒนาสะพานข้ามคลองพรมโหด และปรับปรุงโครงข่ายถนนเชื่อมด่านชายแดนคลองลึก และระยะที่ ๒ : ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระยะทาง ๓๐ กม. ขนาด ๔ ช่องจราจร สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่</p>		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน C.I.Q. บริเวณใกล้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะพานข้ามคลองพรมโหดได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีข้อยุติเรื่องขนาดและรูปแบบของพื้นที่อาคารด่าน (พื้นที่ ๑๓๒.๕ ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากสะพานข้ามแดน ๑.๘ กม.) แล้ว โดยกรมทางหลวงจะเป็นผู้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้พร้อมไปกับการจัดกรรมสิทธิ์เขตทาง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ ๓๔๐ วัน ทั้งนี้ กรมชลประทานอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๙ (งบกลางฯ) เพื่อดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วยแล้ว</p> <p>๑.๒.๓) ก่อสร้างลานตรวจสินค้าด้วยระบบ X-Ray เพื่อแก้ไข ปัญหาจราจร</p> <p>สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ แจ้งว่าได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้กรมศุลกากรเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบกลาง) จำนวน ๑๑๔.๖๑๑ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๑.๓) พื้นที่จังหวัดตราด</p> <p>๑.๓.๑) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก</p> <p>กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนที่ ๒ มีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๐.๒ สำหรับตอนที่ ๓ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง เหยแพร่ราคา ประกวตราคา หาตัวผู้รับจ้าง และคาดว่าจะลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือน มี.ค. ๒๕๕๙</p> <p>๑.๓.๒) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.ตราด</p> <p>กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ๒๕๕๙</p>		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>๑.๓.๓) ถนนสายทางเข้าท่าเทียบเรือเนกประสงค์คลองใหญ่ กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงทางเส้นเดิม (ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) และขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ ล้านบาท (วงเงินทั้งโครงการ ๔๐ ล้านบาท) เพื่อก่อสร้างทางสายใหม่เพิ่มเติม</p> <p>๑.๓.๔) ก่อสร้างขยายพื้นที่ลานตรวจคอนเทนเนอร์สินค้า ด้านศุลกากรคลองใหญ่ กรมศุลกากร ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๕๙ (๔๐ ล้านบาท) ของโครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ (ที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในปี ๒๕๕๙ จากข้อจำกัดเรื่องเขตแดน) มาใช้ในโครงการนี้แทนวงเงิน ๒๘ ล้านบาท</p> <p>๑.๔) พื้นที่จังหวัดสงขลา</p> <p>๑.๔.๑) โครงการด้านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) กรมศุลกากรได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบกลาง) สำหรับ (๑) ค่าครุภัณฑ์และค่าวางสาย Fiber Optic จำนวน ๘.๖๖๘ ล้านบาท โดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (๒) การปรับรูปแบบด้านของโครงการปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดาเพิ่มเติมตามที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบในวงเงิน ๓๘ ล้านบาท กรมศุลกากรอยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ในขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙</p> <p>๑.๔.๒) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย กรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานศึกษาสำรวจ ออกแบบคาดว่าจะสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๒๕๕๙</p> <p>๑.๕) พื้นที่จังหวัดหนองคาย</p> <p>๑.๕.๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ๑</p>		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๔ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๕.๒) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและ ลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการสำคัญในพื้นที่ ระยะที่ ๒</p> <p>๒.๑) พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>๒.๑.๑) การเชื่อมต่อเส้นทาง Motorway (บางใหญ่ - กาญจนบุรี) กับด่านบ้านพุน้ำร้อน</p> <p>กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ ได้จัดส่งรายงานฉบับสุดท้ายแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มี.ค. ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๒) การพัฒนาด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ำร้อน</p> <p>กรมศุลกากรได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียด ด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนเรียบร้อยแล้ว และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๘๑๒.๑๕ ล้านบาท</p> <p>๒.๒) พื้นที่จังหวัดเชียงราย</p> <p>๒.๒.๑) ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก</p> <p>กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมี ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๒.๒.๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๐ อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน ๓</p> <p>กรมทางหลวงได้ประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๓) สายแยก ทล.๑๐๒๐ - บ.กิวแก้ว อ.เทิง</p> <p>กรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณปี</p>		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>๒๕๕๘ เพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน ปัจจุบันผลการดำเนินคิดเป็นร้อยละ ๖๗</p> <p>๒.๒.๔) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เชิงของจังหวัดเชียงราย กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ วงเงิน ๕๘๖.๙๙๑๗ ล้านบาท</p> <p>๒.๒.๕) โครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแม่สาย ความพร้อมของโครงการมีแบบรายละเอียดและที่ดินพร้อมดำเนินการปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๘๒.๕๕๓ ล้านบาท</p> <p>๒.๒.๖) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรเชิงของ กรมศุลกากรลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๘ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๗) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากร เชียงใหม่แห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์เดิมได้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ ๑๓.๕ ไร่ ขณะนี้กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๒๖๘ ล้านบาท</p>		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน</p> <p>- สืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ซึ่งได้ระบุว่ารัฐบาลไทยตกลงให้รัฐบาลจีนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge) จำนวน ๔ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ กรุงเทพฯ – แกลง ช่วงที่ ๒ แกลง-มาบตาพุด ช่วงที่ ๓ แกลง-นครราชสีมา และช่วงที่ ๔ นครราชสีมา-หนองคาย โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน แล้ว จำนวน ๙ ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ โดยมีประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกัน ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ การพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (ธ.ค. ๒๕๕๘ - พ.ค. ๒๕๕๙) และการเตรียมการพิธีเริ่มต้นโครงการความร่วมมือรถไฟไทย - จีน</p> <p>สรุปรายละเอียดการดำเนินโครงการของฝ่ายไทย-ฝ่ายจีน และสถานะปัจจุบันของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไทย-จีน</p> <p>- ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕</p> <p>- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ระยะที่ ๑ ฝ่ายจีน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบรายงานเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘ ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ระยะที่ ๒ ฝ่ายจีนจะจัดส่งภายในเดือนธันวาคม</p>		<p>การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร และ สำนักงาน ปลัดกระทรวง คมนาคม</p>

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>๒๕๕๘- รูปแบบความร่วมมือในการดำเนินโครงการ แบบ EPC (Engineering Procurement and Construction)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบการลงทุนและแหล่งเงินทุน จะระดมทุนหลายรูปแบบ เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ภายในประเทศ เงินกู้เงินผ่อนปรน และ/หรือ เงินกู้เชิงพาณิชย์จากธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของจีน (China EXIM Bank) การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-จีน รวมถึงอาจมีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน - ฝ่ายจีนได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาทางเทคนิคและเศรษฐกิจของโครงการฯ ให้ฝ่ายไทยเพิ่มเติมเมื่อ พ.ย. ๒๕๕๘ โดยฝ่ายไทยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานฯ เพื่อให้ฝ่ายจีนปรับปรุงรายงานฯ เพิ่มเติม - ทั้ง ๒ ฝ่าย เห็นชอบร่วมกันในหลักการของร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ (Framework of Cooperation) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งฯ และจะหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การควบคุมและบริหารการเดินรถกลาง (ไอซีซี) เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นโครงการรถไฟ พร้อมการจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ - กำหนดการเบื้องต้นของการก่อสร้างโครงการรถไฟในเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ ภายหลังจากได้ข้อยุติเกี่ยวกับการออกแบบรายละเอียดของโครงการและข้อตกลงทางการเงิน - การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟไทย - จีน เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน (รูปแบบจะเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (SPV)) และสัดส่วนในการลงทุน (กำหนดสัดส่วน ไทย ๔๐ - จีน ๖๐) ซึ่งฝ่ายจีนได้เสนอได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะโครงการ ขณะนี้ 		

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาตามข้อเสนอจากการประชุมหารือดังกล่าว โดยจะเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑๐ - สบข. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง MOU การจัดตั้ง SPV เพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑๐		
			<p>ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น</p> <p>- การลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent) ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>- ฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งคณะสำรวจมายังประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๕๘ เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ และเส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร</p> <p>- นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบรางภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>(๑) ช่วงกาญจนบุรี (บ้านพุน้ำร้อน)-กทม.-แหลมฉบัง และ กทม.-อรัญประเทศ</p> <p>- รวค. ได้ลงนามในบันทึก MOC การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟเส้นทางแนวระยองเศรษฐกิจด้านใต้ (กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง และกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ) ในคราวที่รองนายกรัฐมนตรี (สมคิดฯ) ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ และเปิดทดลองเดินรถขนส่งสินค้าจากหนองปลาตุ๊ก-แหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ เพื่อทดลองคุณภาพรางขนาด ๑ เมตร</p> <p>(๒) ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่</p>		สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (สปค.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่รายงาน		ผลการดำเนินการ	การใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่	สาระสำคัญ			
			<p>- ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ โดยกำหนดแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วม Sub-working เพื่อพิจารณารายงาน Inception Report ในวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณารายงาน Inception Report ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นในการนำเทคโนโลยี Shinkansen ของญี่ปุ่นมาใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่</p> <p>(๓) ช่วงแม่สอด-มุกดาหาร</p> <p>- ยังไม่มีการดำเนินงาน</p>		